











































| Id | Item | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | CEF | Costo |
|----|----------|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0 | | Proyecto via chimbi tramo | 189 días | lun 3/07/23 | mar 24/10/23 | \$ 1.333.723.503,90 | \$ 1.292.421.828,32 |
| 1 | 1 | Actividades preliminares | 22 días | lun 3/07/23 | lun 31/07/23 | \$ 26.876.727,90 | \$ 26.866.382,70 |
| 2 | 1,1 | Campamento 18m² | 3 días | lun 3/07/23 | jue 6/07/23 | \$ 2.777.325,35 | \$ 2.777.325,35 |
| 3 | 1,2 | Localización y replanteo | 16,8 días | lun 3/07/23 | lun 24/07/23 | \$ 9.625.355,68 | \$ 9.615.003,33 |
| 4 | 1,3 | Instalación de baños por | 1 día | lun 3/07/23 | mar 4/07/23 | \$ 1.560.000,00 | \$ 1.560.000,00 |
| 5 | 1,4 | Cerca en tela verde | 22 días | lun 3/07/23 | lun 31/07/23 | \$ 12.004.054,03 | \$ 12.004.054,03 |
| 6 | 1,4 | Señalización obra | 1 día | lun 3/07/23 | mar 4/07/23 | \$ 910.000,00 | \$ 910.000,00 |
| 7 | 2 | Estructura de la via | 46 días | jue 6/07/23 | lun 4/09/23 | \$ 893.884.931,75 | \$ 855.764.646,42 |
| 8 | 2,1 | Excavacion varias a mac | 11 días | jue 6/07/23 | mié 19/07/23 | \$ 66.770.038,60 | \$ 66.770.038,60 |
| 9 | 2,2 | Nivelacion y compactaci | 5,83 días | jue 13/07/23 | vie 21/07/23 | \$ 15.467.790,00 | \$ 15.467.790,00 |
| 10 | 2,3 | Relleno en recebo común | 0,99 días | mar 18/07/23 | mié 19/07/23 | \$ 19.340.380,85 | \$ 19.340.380,85 |
| 11 | 2,4 | Suministro e instalacion | 13,91 días | sáb 22/07/23 | jue 10/08/23 | \$ 58.103.584,68 | \$ 57.798.150,40 |
| 12 | 2,5 | Suministro, extendida y | 3,98 días | jue 10/08/23 | mié 16/08/23 | \$ 180.577.915,91 | \$ 154.027.965,00 |
| 13 | 2,6 | Suministro, extendida y | 4,2 días | sáb 12/08/23 | sáb 19/08/23 | \$ 180.186.823,73 | \$ 134.674.133,58 |
| 14 | 2,7 | Riego de Imprimacion | 1,09 días | mié 16/08/23 | mié 23/08/23 | \$ 51.260.245,63 | \$ 16.931.460,00 |
| 15 | 2,8 | Suministro, extendida y | 11 días | sáb 19/08/23 | lun 4/09/23 | \$ 361.456.640,79 | \$ 390.754.728,00 |
| 16 | 3 | Construcción de cunetas | 40 días | lun 4/09/23 | mar 24/10/23 | \$ 318.573.737,68 | \$ 346.040.420,36 |
| 17 | 3,1 | Excavacion manual en n | 10,64 días | lun 4/09/23 | sáb 16/09/23 | \$ 12.204.375,27 | \$ 12.840.555,00 |
| 18 | 3,2 | Relleno en recebo común | 14,84 días | mar 12/09/23 | vie 29/09/23 | \$ 18.444.596,47 | \$ 18.305.632,80 |
| 19 | 3,3 | Suministro e instalacion | 19,79 días | lun 18/09/23 | jue 12/10/23 | \$ 76.702.364,94 | \$ 85.650.958,35 |
| 20 | 3,4 | Cuneta en Concreto 300 | 22,94 días | lun 25/09/23 | mar 24/10/23 | \$ 210.518.739,32 | \$ 229.243.274,21 |
| 21 | 4 | Construcción de alcantar | 31 días | jue 6/07/23 | mar 15/08/23 | \$ 67.362.071,84 | \$ 63.750.378,84 |

Proyecto: Proyecto via chimbi t
Fecha: mar 26/09/23

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|------------------|---|
| Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | Progreso |  |
| Hito inactivo |  | solo fin |  | Progreso manual |  |

| Id | Item | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | CEF | Costo |
|----|------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 22 | 4,1 | Demolicion de estructura | 0,09 días | jue 6/07/23 | vie 7/07/23 | \$ 429.874,46 | \$ 323.564,12 |
| 23 | 4,2 | Excavacion varias a mac | 0,23 días | vie 7/07/23 | sáb 8/07/23 | \$ 1.398.449,89 | \$ 1.777.573,82 |
| 24 | 4,3 | Relleno en recebo común | 0,09 días | sáb 22/07/23 | mar 25/07/23 | \$ 7.168.761,67 | \$ 1.286.900,78 |
| 25 | 4,4 | Suministro e instalacion | 14 días | mié 26/07/23 | lun 14/08/23 | \$ 11.947.574,84 | \$ 11.947.574,84 |
| 26 | 4,5 | Concreto Clase F, f'c= 21 día | | mar 25/07/23 | mié 26/07/23 | \$ 664.717,99 | \$ 664.717,99 |
| 27 | 4,6 | Concreto Clase C, f'c= 27,36 días | | vie 4/08/23 | mar 15/08/23 | \$ 17.879.535,50 | \$ 16.707.847,91 |
| 28 | 4,7 | Suministro e instalacion | 9,38 días | lun 10/07/23 | sáb 22/07/23 | \$ 31.412.439,66 | \$ 29.580.070,25 |
| 29 | 4,8 | Relleno en triturado para | 1 día | sáb 8/07/23 | lun 10/07/23 | \$ 1.462.129,13 | \$ 1.462.129,13 |

Proyecto: Proyecto via chimbi t
Fecha: mar 26/09/23

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|------------------|---|
| Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | División crítica |  |
| Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | Progreso |  |
| Hito inactivo |  | solo fin |  | Progreso manual |  |

| CPTR | jun | tri 3, 2023 jul | ago | sep | tri 4, 2023 oct | nov | dic | tri 1, 2024 ene | feb | mar | tri 2, 2024 abr |
|-------------------|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|
| \$ 880.484.767,65 | | | | | | | | | | | |
| \$ 26.856.041,48 | | | | | | | | | | | |
| \$ 2.777.325,35 | | | | | | | | | | | |
| \$ 9.604.662,11 | | | | | | | | | | | |
| \$ 1.560.000,00 | | | | | | | | | | | |
| \$ 12.004.054,03 | | | | | | | | | | | |
| \$ 910.000,00 | | | | | | | | | | | |
| \$ 713.264.198,56 | | | | | | | | | | | |
| \$ 66.770.038,60 | | | | | | | | | | | |
| \$ 15.467.790,00 | | | | | | | | | | | |
| \$ 19.340.380,85 | | | | | | | | | | | |
| \$ 57.497.553,09 | | | | | | | | | | | |
| \$ 125.581.203,93 | | | | | | | | | | | |
| \$ 99.054.853,51 | | | | | | | | | | | |
| \$ 5.621.261,58 | | | | | | | | | | | |
| \$ 323.931.117,01 | | | | | | | | | | | |
| \$ 80.948.452,21 | | | | | | | | | | | |
| \$ 10.232.468,08 | | | | | | | | | | | |
| \$ 17.402.738,46 | | | | | | | | | | | |
| \$ 32.946.599,44 | | | | | | | | | | | |
| \$ 20.366.646,23 | | | | | | | | | | | |
| \$ 59.416.075,40 | | | | | | | | | | | |

Proyecto: Proyecto via chimbi t
Fecha: mar 26/09/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |

| CPTR | jun | tri 3, 2023 jul | ago | sep | tri 4, 2023 oct | nov | dic | tri 1, 2024 ene | feb | mar | tri 2, 2024 abr | |
|------------------|-----|--------------------|---|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|--|
| \$ 206.723,86 | | ▶ | Compresor de 250CPM;Cuadrilla AA Albañileria[3,58];Equipo de Oxicorte;Herramienta menor excavación cunetas[\$ 3.719,00];M | | | | | | | | | |
| \$ 891.470,20 | | ▶ | Derecho a botadero[\$ 317.283,00];Retroexcavadora;Material Desmontado[\$ 1.102.929,00];Cuadrilla AA Albañileria[2,42] | | | | | | | | | |
| \$ 778.499,78 | | ▶ | Recebo común[11,81];Transporte Recebo[\$ 667.266,00];Cuadrilla AA Albañileria[12,83];Rana alcantarilla | | | | | | | | | |
| \$ 11.947.574,84 | | ▶ | Acero de Refuerzo 60000psi[1.944,78];Alambre Negro[1.944,78];Cuadrilla AA Albañileria[110,43];Herramienta | | | | | | | | | |
| \$ 664.717,99 | | ▶ | Herramienta menor asfalto[\$ 7.971,00];Cuadrilla AA Albañileria[7,31];Concreto 2000 PSI solados[1,17] | | | | | | | | | |
| \$ 15.607.135,01 | | ▶ | Aditivos[18,83];Concreto 4000psi[18,83];Formaleta[18,83];Herramienta menor asfalto[\$ 264.932,72];Vibrador | | | | | | | | | |
| \$ 27.857.824,59 | | ▶ | Lubricante Pvc 500Gramos[19,5];Tuberia Pvc Alcantarillado Reforzado 36"[19,5];Herramienta menor asfalto[\$ 98.039,00] | | | | | | | | | |
| \$ 1.462.129,13 | | ▶ | Herramienta menor excavación cunetas[\$ 6.745,00];Cuadrilla AA Albañileria[5,74];Trans Triturado[11,81];Trituado 1"[11,81] | | | | | | | | | |

Proyecto: Proyecto via chimbi t
Fecha: mar 26/09/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Tareas críticas | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | División crítica | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | Progreso | |
| Hito inactivo | | solo fin | | Progreso manual | |