

ANEXO – 3.2.2 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE – G. DICCIONARIO DE LA WBS

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.1.1 Gestión de predios y legal
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.1.1.1	Títulos de propiedad de predios adquiridos
Objetivo del paquete de trabajo:	Adquirir y disponer los predios requeridos para la intervención del corredor.
Descripción del paquete de trabajo:	Comprende la identificación predial, los avalúos, la negociación, la escrituración y el registro de los títulos, así como la suscripción del acta de disponibilidad de los predios.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: Dirección de Predios (IDU). Participa: equipo jurídico. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	12 semanas
Criterios de aceptación:	Predios entregados con títulos registrados y acta de disponibilidad suscrita. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Disponibilidad de los recursos prediales y colaboración de los propietarios.
Riesgos:	Demora en la entrega del predio pendiente (R-01).
Costos:	\$207.952.340

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.1.1 Gestión de predios y legal

Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.1.1.2	Actas de vecindad formalizadas
Objetivo del paquete de trabajo:	Registrar el estado de los predios colindantes antes de la obra.
Descripción del paquete de trabajo:	Convocatoria a los colindantes, levantamiento del registro técnico-fotográfico y protocolización de las actas de vecindad.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: Dirección de Predios (IDU). Participa: equipo jurídico. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	5 semanas
Criterios de aceptación:	Actas de vecindad suscritas y archivadas. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Acceso a los predios colindantes para el levantamiento.
Riesgos:	Reclamaciones por afectaciones a vecinos.
Costos:	\$81.268.731

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.1.1 Gestión de predios y legal
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.1.1.3	Contratos y acuerdos legales suscritos
Objetivo del paquete de trabajo:	Formalizar los contratos y acuerdos necesarios para la ejecución.
Descripción del paquete de trabajo:	Elaboración de minutas y estudios previos, revisión jurídica, firma y legalización de contratos y acuerdos con las empresas de servicios públicos y los subcontratistas críticos.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: Dirección de Predios (IDU). Participa: equipo jurídico. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.

Duración:	7 semanas
Criterios de aceptación:	Contratos y acuerdos legalizados y vigentes. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Disponibilidad de proveedores y subcontratistas.
Riesgos:	Incumplimiento de subcontratistas (R-10).
Costos:	\$114.732.326

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.1.2 Trámites, licencias y gestión de riesgos
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.1.2.1	Licencias ambientales y de construcción vigentes
Objetivo del paquete de trabajo:	Obtener las licencias y permisos requeridos para la obra.
Descripción del paquete de trabajo:	Radicación de solicitudes ante la SDA y la curaduría, subsanación de requerimientos, expedición y verificación de la vigencia de las licencias y permisos.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: profesional ambiental y SST. Participa: especialista de tránsito. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	9 semanas
Criterios de aceptación:	Licencias y permisos expedidos y vigentes. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Cumplimiento de los plazos de las autoridades ambientales y de planeación.
Riesgos:	Demora en la expedición de licencias.
Costos:	\$108.647.147

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.1.2 Trámites, licencias y gestión de riesgos
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.1.2.2	Permisos de Manejo de Tráfico (PMT) aprobados
Objetivo del paquete de trabajo:	Aprobar e implementar el Plan de Manejo de Tránsito.
Descripción del paquete de trabajo:	Elaboración, radicación y ajuste del PMT ante la SDM, aprobación e implementación en sitio y comunicación de desvíos a la comunidad.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: profesional ambiental y SST. Participa: especialista de tránsito. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	10 semanas
Criterios de aceptación:	PMT aprobado por la SDM e implementado en campo sin hallazgos críticos. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Aprobación oportuna del PMT por la SDM.
Riesgos:	Congestión y oposición ciudadana por cierres (R-06).
Costos:	\$127.923.254

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.1.2 Trámites, licencias y gestión de riesgos
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.1.2.3	Plan de Manejo Arqueológico aprobado y ejecutado
Objetivo del paquete de trabajo:	Proteger el patrimonio arqueológico durante las excavaciones.

Descripción del paquete de trabajo:	Formulación y aprobación del Plan de Manejo Arqueológico ante el ICANH, monitoreo durante las excavaciones e informe final de monitoreo.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: profesional ambiental y SST. Participa: especialista de tránsito. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	9 semanas
Criterios de aceptación:	Conceptos del ICANH vigentes y cero hallazgos sin gestionar. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Ausencia de hallazgos arqueológicos significativos.
Riesgos:	Hallazgos arqueológicos que suspendan la obra (R-03).
Costos:	\$108.647.147

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.1.2 Trámites, licencias y gestión de riesgos
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.1.2.4	Pólizas de estabilidad de obra constituidas
Objetivo del paquete de trabajo:	Constituir las garantías exigidas en el contrato.
Descripción del paquete de trabajo:	Solicitud, cotización y constitución de las pólizas, aprobación por la interventoría, verificación de vigencias y endoso a favor del IDU.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: profesional ambiental y SST. Participa: especialista de tránsito. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	4 semanas
Criterios de aceptación:	Pólizas constituidas, vigentes y endosadas a favor del IDU. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el

	contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Disponibilidad de la aseguradora.
Riesgos:	Vencimiento o no endoso de las pólizas.
Costos:	\$49.066.453

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.2.1 Estudios técnicos de detalle
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.2.1.1	Levantamientos topográficos y estudios geotécnicos finales
Objetivo del paquete de trabajo:	Obtener la información técnica de soporte del proyecto.
Descripción del paquete de trabajo:	Comisión topográfica, exploración del subsuelo, ensayos de laboratorio y estudios hidrológico, hidráulico y de tránsito del corredor.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: especialistas técnicos. Participa: topografía y geotecnia. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría e IDU.
Duración:	8 semanas
Criterios de aceptación:	Estudios completos y avalados por la interventoría. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Acceso al corredor para los trabajos de campo.
Riesgos:	Condiciones geotécnicas adversas (R-07).
Costos:	\$177.022.332

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control

Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.2.1 Estudios técnicos de detalle
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.2.1.2	Informe de maduración técnica del proyecto
Objetivo del paquete de trabajo:	Consolidar la maduración técnica y de costos del proyecto.
Descripción del paquete de trabajo:	Consolidación de la información técnica y de costos, elaboración del informe de maduración (GU-FP-04), revisión y aval por el IDU y actualización del presupuesto y los APU.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: especialistas técnicos. Participa: topografía y geotecnia. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría e IDU.
Duración:	9 semanas
Criterios de aceptación:	Informe de maduración avalado por el IDU. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Disponibilidad de la información de los estudios.
Riesgos:	Reprocesos por observaciones del IDU.
Costos:	\$183.023.088

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.2.2 Diseños de especialidad
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.2.2.1	Diseños de pavimentos y mezclas asfálticas aprobadas
Objetivo del paquete de trabajo:	Definir la estructura del pavimento y las mezclas.
Descripción del paquete de trabajo:	Diseño de la estructura del pavimento y de las mezclas asfálticas (MDC-25/MDC-19), diseño de la

	señalización y aprobación por la interventoría y el IDU.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: especialistas de diseño. Participa: coordinador BIM. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría y ESP.
Duración:	8 semanas
Criterios de aceptación:	Diseños de pavimento aprobados por la interventoría y el IDU. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Validez de los estudios geotécnicos y de tránsito.
Riesgos:	Cambios en los parámetros de diseño.
Costos:	\$150.189.019

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.2.2 Diseños de especialidad
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.2.2.2	Diseños de redes de servicios públicos ajustados
Objetivo del paquete de trabajo:	Ajustar los diseños de las redes húmedas y secas.
Descripción del paquete de trabajo:	Ajuste de los diseños de redes húmedas con la EAAB y de redes secas (energía y telecomunicaciones), trámite de la no-objeción y compatibilización con las redes existentes.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: especialistas de diseño. Participa: coordinador BIM. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría y ESP.
Duración:	10 semanas
Criterios de aceptación:	Diseños de redes con no-objeción de las ESP. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá

	rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Respuesta oportuna de las ESP.
Riesgos:	Retraso en las no-objecciones de las ESP (R-02).
Costos:	\$179.690.434

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.2.2 Diseños de especialidad
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.2.2.3	Modelado BIM de la infraestructura proyectada
Objetivo del paquete de trabajo:	Desarrollar el modelo BIM coordinado del proyecto.
Descripción del paquete de trabajo:	Desarrollo de los modelos por disciplina, coordinación y detección de interferencias, entrega del modelo federado, cuantificación de cantidades y vinculación al cronograma (4D).
Asignación de responsabilidades:	Responsable: especialistas de diseño. Participa: coordinador BIM. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría y ESP.
Duración:	9 semanas
Criterios de aceptación:	Modelo BIM federado y sin interferencias críticas. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Disponibilidad de los diseños de todas las disciplinas.
Riesgos:	Interferencias no detectadas (R-04).
Costos:	\$166.280.700

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control

Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.1 Infraestructura de redes de servicios
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.3.1.1	Redes hidrosanitarias (húmedas) renovadas y probadas
Objetivo del paquete de trabajo:	Renovar y probar las redes de acueducto y alcantarillado.
Descripción del paquete de trabajo:	Construcción de las redes hidrosanitarias (acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario), con sus pozos, sumideros y accesorios, y pruebas de presión y estanqueidad.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: especialista de redes. Participa: cuadrillas de redes. Apoya: residente de obra. Revisa: interventoría y ESP.
Duración:	21 semanas
Criterios de aceptación:	Redes probadas y con no-objeción de la EAAB. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Diseños de redes aprobados y sin interferencias.
Riesgos:	Interferencia con redes no identificadas (R-04).
Costos:	\$2.312.894.281

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.1 Infraestructura de redes de servicios
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.3.1.2	Redes eléctricas y de comunicaciones (secas) protegidas y trasladadas

Objetivo del paquete de trabajo:	Proteger y trasladar las redes secas del corredor.
Descripción del paquete de trabajo:	Construcción de bancos de ductos y cajas de inspección para las redes eléctricas y de telecomunicaciones, con su protección y traslado.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: especialista de redes. Participa: cuadrillas de redes. Apoya: residente de obra. Revisa: interventoría y ESP.
Duración:	11 semanas
Criterios de aceptación:	Redes secas recibidas con no-objeción de Enel-Codensa y operadores de telecomunicaciones. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Coordinación con las empresas de redes secas.
Riesgos:	Daño de redes existentes durante la excavación.
Costos:	\$1.148.685.751

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.2 Estructura vial y pavimentos
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.3.2.1	Subrasante estabilizada y bases granulares compactadas
Objetivo del paquete de trabajo:	Conformar la estructura de soporte de la calzada.
Descripción del paquete de trabajo:	Mejoramiento de la subrasante y conformación y compactación de las bases granulares (BNE-1) según el diseño.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: residente de obra. Participa: cuadrillas de obra. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	9 semanas

Criterios de aceptación:	Densidades y espesores conforme a la especificación. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Condiciones geotécnicas conformes al diseño.
Riesgos:	Condiciones geotécnicas adversas (R-07).
Costos:	\$1.408.671.468

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.2 Estructura vial y pavimentos
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.3.2.2	Calzada vehicular (213 m, Tipo V-3) terminada
Objetivo del paquete de trabajo:	Construir la calzada vehicular del corredor.
Descripción del paquete de trabajo:	Colocación de la base asfáltica (MDC-25) y de la capa de rodadura (MDC-19 con grano de caucho reciclado) en las calzadas norte y sur (213 m).
Asignación de responsabilidades:	Responsable: residente de obra. Participa: cuadrillas de obra. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	6 semanas
Criterios de aceptación:	213 m de calzada terminados con espesores y densidades conformes. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Suministro oportuno de mezclas asfálticas.
Riesgos:	Variación de precios de materiales (R-05); lluvias (R-08).
Costos:	\$968.461.634

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.2 Estructura vial y pavimentos
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.3.2.3	Cimentaciones y estructuras de soporte de la semaforización
Objetivo del paquete de trabajo:	Construir las cimentaciones de los dispositivos de tránsito.
Descripción del paquete de trabajo:	Construcción de las cimentaciones y estructuras de soporte de la semaforización y la señalización del corredor.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: residente de obra. Participa: cuadrillas de obra. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	15 semanas
Criterios de aceptación:	Cimentaciones conforme a diseño y verificadas por la interventoría. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Diseños de semaforización aprobados.
Riesgos:	Interferencia con redes durante la excavación.
Costos:	\$2.333.112.119

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.3 Espacio público y urbanismo
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo

1.3.3.1	Áreas de andenes y espacio público construidos
Objetivo del paquete de trabajo:	Construir los andenes y el espacio público.
Descripción del paquete de trabajo:	Construcción de los andenes norte y sur (2.215,2 m ²) con adoquín de concreto y franjas táctiles, conforme a las normas de accesibilidad.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: residente de obra. Participa: cuadrillas y paisajismo. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	11 semanas
Criterios de aceptación:	Espacio público conforme a las NTC de accesibilidad. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Disponibilidad de materiales de espacio público.
Riesgos:	Reprocesos por incumplimiento de accesibilidad.
Costos:	\$848.777.515

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.3 Espacio público y urbanismo
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.3.3.2	Ciclorruta sur habilitada y conectada
Objetivo del paquete de trabajo:	Construir y conectar la ciclorruta sur.
Descripción del paquete de trabajo:	Construcción de la ciclorruta sur (3,0 m × 213 m) en concreto asfáltico, con su demarcación segregada y conexión con la red de ciclorrutas.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: residente de obra. Participa: cuadrillas y paisajismo. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	6 semanas
Criterios de aceptación:	Ciclorruta terminada y demarcada conforme a diseño. Las obras o productos que no cumplan las

	especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Diseño de ciclorruta aprobado.
Riesgos:	Conflictos con el espacio público adyacente.
Costos:	\$419.016.748

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.3 Espacio público y urbanismo
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.3.3.3	Mobiliario urbano e infraestructura verde instalada
Objetivo del paquete de trabajo:	Instalar el mobiliario y la infraestructura verde.
Descripción del paquete de trabajo:	Instalación del mobiliario urbano y ejecución de la arborización compensatoria y la empradización del corredor.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: residente de obra. Participa: cuadrillas y paisajismo. Apoya: director del proyecto. Revisa: interventoría.
Duración:	5 semanas
Criterios de aceptación:	Mobiliario instalado y arborización compensatoria cumplida. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Disponibilidad de material vegetal.
Riesgos:	Pérdida de material vegetal por clima.
Costos:	\$386.784.690

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control

Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.4 Dispositivos de tráfico y seguridad
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.3.4.1	Sistema de señalización vial completado
Objetivo del paquete de trabajo:	Ejecutar la señalización horizontal y vertical.
Descripción del paquete de trabajo:	Instalación de la señalización horizontal (demarcación) y vertical del corredor, conforme al PMT y a los diseños.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: especialista de tránsito. Participa: cuadrillas de señalización. Apoya: residente de obra. Revisa: interventoría y SDM.
Duración:	4 semanas
Criterios de aceptación:	Señalización completa y conforme a la norma. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Aprobación de la señalización por la SDM.
Riesgos:	Cambios en el PMT.
Costos:	\$189.033.944

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.3.4 Dispositivos de tráfico y seguridad
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.3.4.2	Intersección semafórica sincronizada y operativa
Objetivo del paquete de trabajo:	Poner en operación la intersección semafórica.
Descripción del paquete de trabajo:	Instalación, sincronización y puesta en operación de la intersección semafórica del corredor.

Asignación de responsabilidades:	Responsable: especialista de tránsito. Participa: cuadrillas de señalización. Apoya: residente de obra. Revisa: interventoría y SDM.
Duración:	4 semanas
Criterios de aceptación:	Semáforos operativos y sincronizados, recibidos por la SDM. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Coordinación con la SDM para la sincronización.
Riesgos:	Demora en la energización de la intersección.
Costos:	\$182.032.687

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.4.1 Cierre técnico y administrativo
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.4.1.1	Planos Record (As-Built) de la obra finalizada
Objetivo del paquete de trabajo:	Elaborar los planos de la obra realmente construida.
Descripción del paquete de trabajo:	Levantamiento y elaboración de los planos record (as-built) de todas las especialidades de la obra finalizada.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: director del proyecto. Participa: residente de obra. Apoya: áreas jurídica y financiera. Revisa: interventoría e IDU.
Duración:	4 semanas
Criterios de aceptación:	Planos as-built completos y aprobados por la interventoría. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Registro adecuado de los cambios durante la obra.
Riesgos:	Inconsistencias entre lo construido y los planos.
Costos:	\$110.224.165

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.4.1 Cierre técnico y administrativo
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.4.1.2	Acta de recibo final suscrita
Objetivo del paquete de trabajo:	Suscribir el recibo final de la obra.
Descripción del paquete de trabajo:	Verificación final de la obra, subsanación del punch list y suscripción del acta de recibo final por la interventoría y el IDU.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: director del proyecto. Participa: residente de obra. Apoya: áreas jurídica y financiera. Revisa: interventoría e IDU.
Duración:	5 semanas
Criterios de aceptación:	Acta de recibo final suscrita sin pendientes. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Cumplimiento de los criterios de salida.
Riesgos:	Observaciones que retrasen el recibo.
Costos:	\$149.589.938

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.4.1 Cierre técnico y administrativo
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.4.1.3	Manuales de mantenimiento y operación de activos
Objetivo del paquete de trabajo:	Entregar los manuales de operación y mantenimiento.

Descripción del paquete de trabajo:	Elaboración y entrega de los manuales de mantenimiento y operación de los activos construidos.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: director del proyecto. Participa: residente de obra. Apoya: áreas jurídica y financiera. Revisa: interventoría e IDU.
Duración:	3 semanas
Criterios de aceptación:	Manuales completos y entregados al IDU. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.
Supuestos:	Información técnica de los equipos y materiales.
Riesgos:	Manuales incompletos.
Costos:	\$90.541.279

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Empalme de la Avenida José Celestino Mutis (Transversal 112B Bis A), Bogotá D.C.	1.4.1 Cierre técnico y administrativo
Código del paquete de trabajo	Nombre del paquete de trabajo
1.4.1.4	Informe final de liquidación financiera y de gestión social
Objetivo del paquete de trabajo:	Liquidar el contrato y cerrar la gestión social.
Descripción del paquete de trabajo:	Elaboración del informe final de liquidación financiera y de gestión social, paz y salvos y liquidación bilateral del contrato.
Asignación de responsabilidades:	Responsable: director del proyecto. Participa: residente de obra. Apoya: áreas jurídica y financiera. Revisa: interventoría e IDU.
Duración:	4 semanas
Criterios de aceptación:	Liquidación bilateral suscrita y paz y salvos al día. Las obras o productos que no cumplan las especificaciones se consideran mal ejecutados y el contratista deberá rehacerlos a su costo, sin modificar el plazo ni el valor del contrato.

Supuestos:	Conciliación de cantidades y pagos.
Riesgos:	Diferencias en la liquidación.
Costos:	\$106.287.588